



**ARGE PÖSTLINGBERGBAHN
SWIETELSKY – KALLINGER**

Übersicht Bauarbeiten Hauptplatz 15.09.2008 – 31.10.2008 Bauetappe 1

- KW 38 – 40: Auf/Abbrucharbeiten
- KW 40 – 42: Gleis/ Weichen verlegen
- KW 43: Kabel – und Entwässerungsarbeiten sowie Pflasterarbeiten
- KW 44: Pflasterarbeiten

(Abweichungen können durch Baufortschritt oder Witterungsbedingungen beschleunigt bzw. verzögert werden)

Information:

Allgemeine Arbeiten können täglich in einem Zeitraum v. **07.00 – 22.00 Uhr** durchgeführt werden.

Im Zeitraum der Gleisverlegung ist mit Nacharbeiten zu rechnen, da diese nur im Zeitraum zwischen **21.00 – 05.00 Uhr** erfolgen können.

BETREFFEND DER AUFTRETENDEN LÄRMBELÄSTIGUNG BITTEN WIR SIE UM VERSTÄNDNIS.

